

2. STATO FINALE DEI LAVORI

A seguito della verifica conclusiva della contabilità relativa ai SAS n. 1-8 e delle modifiche definitive concordate, si determina lo stato finale dell'affidamento entro il limite dell'importo contrattuale.

Voce	Importo
Importo contrattuale dell'affidamento, oltre IVA	€ 95.862,76
Contabilizzato definitivo SAS n. 1-8, oltre IVA	€ 95.703,08
Economia rispetto all'importo contrattuale	€ 159,68
Credito SAS n. 8 luglio 2026 al netto ritenuta 0,50%	€ 7.673,28
Svincolo ritenute 0,50% SAS n. 1-8	€ 478,52
Conguaglio fatt. n. 23/1.001 (SAS 7) già incassato - storno lordo	- € 151,47
Ritenuta 0,50% sul conguaglio - storno	+ € 0,76
Imponibile fattura conclusiva	€ 8.001,08
IVA 22%	€ 1.760,24
Totale fattura conclusiva IVA inclusa	€ 9.761,32

La contabilità analitica definitiva dei SAS n. 1-8 espone complessivamente € 95.703,08 oltre IVA, con un'economia di € 159,68 rispetto all'importo contrattuale di € 95.862,76 oltre IVA.

La fattura conclusiva da emettere comprende il credito relativo al SAS n. 8 di luglio 2026, pari a € 7.673,28 al netto della ritenuta dello 0,50%, lo svincolo delle ritenute maturate sui SAS n. 1-8, pari a € 478,52, nonché il recupero del conguaglio relativo alla fattura n. 23/1.001 del SAS n. 7, già incassato. Tenuto conto di tale conguaglio, l'imponibile della fattura conclusiva è pari a € 8.001,08; l'IVA al 22% è pari a € 1.760,24, per un totale da liquidare di € 9.761,32 IVA inclusa.

Sant'Antioco, 10.07.2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dottore Agronomo Beppe Giuseppe Bullegas



BEPPE GIUSEPPE BULLEGAS
15/09/2026 22:17:16 UTC+0200